

PLANNING RENOVATION DU PALAIS DU COMMERCE <i>APS LE 13/02/26 IND B</i>	
---	--

PLANNING RENOVATION DU PALAIS DU COMMERCE <i>APS LE 13/02/26 IND B</i>	
---	--

[illegible][illegible]

PLANNING APS																																																																								
2028																																																																								
ENSEMBLE	PHASES	SOUS-PHASE	JANV					FEV				MAR				AVR				MAI				JUN				JUILLET				AOÛT				SEPT				OCT				NOV				DEC																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																		
GOE	GROS ŒUVRE	INFRA																																																																						
		DEMONTAGE PLANCHER R3 PB-R4 PB-R5 PB-R6 PB + STABILISATION																																																																						
		RENFORT ET OUVERTURE R0 PB, R1 PB, R2 PB																																																																						
		COULAGE DES R3 PB																																																																						
		COULAGE DES R4 PB																																																																						
		ETANCHEITE	ETANCHEITE PROVISOIRE R4																																																																					
			COULAGE DES R5 PB (BASSIN)																																																																					
TECHNIQUES		CHARPENTE																																																																						
		LOTS TECHNIQUES	DISTRIBUTION SS- RDC - R1																																																																					
			DISTRIBUTION R2																																																																					
			DISTRIBUTION R3																																																																					
CLOS COUVERT		DITRIBUTION R4 - COMPRIS TRAITEMENT EAU																																																																						
		MEXT	MEXT RDC R1																																																																					
			MEXT R2 R3																																																																					
CEA		LOTS CEA	CEA SS RDC R1																																																																					
			CEA R2 R3																																																																					

&

&

PLANNING APS																																																														
2029																																																														
ENSEMBLE	PHASES	SOUS-PHASE	JANV					FEV					MAR					AVR					MAI					JUN					JUILLET					AOÛT					SEPT					OCT					NOV					DEC				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
GOE		CHARPENTE																																																												
		COULAGE DES R6 PB																																																												
		ACHEVEMENTS DIVERS OUVRAGES GO																																																												
		DEMONTAGE GRUE																																																												
CLOS COUVERT		DEMONTAGE ECHAFFAUDAGE																																																												
	COUVERTURE - ETANCHEITE PROVISOIRE	COUVERTURE																																																												
	LOTS TECHNIQUES	DISTRIBUTION SS- RDC - R1																																																												
		DISTRIBUTION R2																																																												
		DISTRIBUTION R3																																																												
TECHNIQUES		DITRIBUTION R4 - COMPRIS TRAITEMENT EAU																																																												
		DISTRIBUTION R5																																																												
		DISTRIBUTION R6 - COMRPIS LT																																																												
		MISE EN SERVICE RDC R1																																																												
		MISE EN SERVICE R2 ET R3																																																												
CLOS COUVERT	MEXT	MEXT R5 - R6																																																												
	RAVALEMENT																																																													
ASCENSEUR	ASCENSEUR																																																													
CEA	LOTS CEA	CEA SS RDC R1																																																												
		OPR SS RDC R1																																																												
LIVRAISON	COMMISSION 01	MADA RDC ET R1																																																												
	MADA 1	MADA RDC ET R1																																																												
CEA		CEA R2 R3																																																												
		OPR R2 R3																																																												
		CEA R4 ACCUEILL ET SPA VESTIAIRES																																																												

[illegible]

Le planning ne prend pas en compte : réouverture anticipée café de la paix et Essay cash par manque d'information (absence de Diag sur les lieux), étude environnementale (allongement de 5 mois des études à minima si la DREAL la requiert suite à l'étude CAS par CAS), réflexion couverture coupole (absence de décision MOA), réflexion complète des appareillages et sculptures de façades endommagés (absence de retour MOA)