

Informations générales

N° dossier GINGER CEBTP	EST2.N.113-02
Chargé d'affaires	L. LAMBRY
Client	CROUS
Adresse chantier	Place d'Islande - STRASBOURG

Programme de mission

Equipement piézométrique	Sondage de référence	Prof. / TN
Piézomètre définitif de type fermé avec capot métallique - Norme NF P94-157-2	Pz1	6

Plan d'implantation



Observation :

RAS

Annexe

Relevé de piézomètres

Hoenheim, le 16/12/2025

L. LAMBRY
Chargé d'Affaire



Dossier n° : EST2.N.113-02
Client : CROUS
Adresse : Place d'Islande - STRASBOURG

Cote TN piézo (m)	
Pz	138

Mois	26/11/24		31/12/25		29/01/25		27/02/25		28/03/25		30/04/25		27/05/25	
Mesure de la nappe (m)	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69
	2.66	135.34	2.66	135.34	2.7	135.3	2.64	135.36	2.69	135.31	2.76	135.24	2.65	135.35

Mois	26/06/25		30/07/25		29/09/25		03/11/25		26/11/25	
Mesure de la nappe (m)	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69	Prof.	Cote IGN69
	2.64	135.36	2.54	135.46	2.56	135.44	2.54	135.46	2.6	135.4