

ANNEXE 10

Extrait du compte-rendu du 29 juillet 2021 de 09H00 à 15H00

Présents :

DDT : Franck ROMAN

COLAS/COZZI : Franck DAGONNEAU

CD04 SIR : Olivier BRIGAND

CD04 MTC : Roland BONHOMME et Daniel BREMOND

Excusés :

OFB : Pierre-Jean ALEM

5) Enrochements des Barres Saint Jean RD 952 PR 6+833 à 6+915

Mur de soutènements aval en enrochement. Le premier bétonné est impacté par un abaissement du niveau du lit du Verdon avec cavité profonde en pied (25m). Le second est un enrochement libre lui aussi déstabilisé à sa base (30 m). Ces deux ouvrages datent probablement des travaux d'urgence entrepris suite à la crue de 1994. Ils sont fondés dans le lit actif du Verdon. Parc Naturel Régional du Verdon FR 8000033. Enjeux : Enjeux piscicole fort : Apron, Truite Fario. Navigation, activité nautique. Maîtrise du débit du Verdon.

Travaux à réaliser :

- Confortement en sous oeuvre des enrochements. L'ensemble lié par du béton.
- Conserver le profil actuel peu invasif sur le lit du cours d'eau
- Une sortie de buse à renforcer.

Mesures de protection de l'environnement :

- Déclaration des ouvrages existants
- DLE complet avec étude hydraulique
- Période d'intervention septembre-Octobre
- Isoler les zones de travaux (6 m de large) à l'aide d'un batardeau. Peu de matériaux disponibles dans le Verdon.
- Pêche électrique
- Accès au chantier par la berge aval. Création d'une piste.
- Durée estimée à 2 semaines